



DEVIAZIONE STRADALE - FASI LAVORATIVE:

- Fase 1: Chiusura tratto di alveo roggia Molgora nei punti (a) e (b)
- Fase 2: Realizzazione di by-pass stradale come indicato in planimetria, mediante fornitura e posa di materia prima secondaria certificata.
- Fase 3: Posizionamento di cartellonistica di sicurezza e deviazione stradale (Segnaletica verticale, lampade luminose e rete ad alta visibilità)
- Fase 4: deviazione traffico stradale su by-pass
- Fase 5: Demolizione sottopassi idraulici esistenti.
- Fase 6: Ricostruzioni nuovi sottopassi idraulici come da tavole di progetto (vedasi tav. 05a e 5b)
- Fase 7: Ripristini stradali
- Fase 8: Rimozione cartellonistica di deviazione provvisoria e riapertura viabilità ordinaria



**Consorzio Bonifica
Muzza Bassa Lodigiana**

via Nino Dall'Oro 4 - 26900 LODI tel. 0371 - 420189 r.a. fax 0371 - 50393
e-mail: cmuzza@muzza.it - pec: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it



Comuni di: **Cavenago d'Adda**

PROVINCIA DI LODI

Istanza: Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento:
**IMMISSIONE IDRICA ALLA LANCA DI CAVENAGO D'ADDA SUL
FIUME ADDA IN PROVINCIA DI LODI.
CONDIZIONALITA' EX ANTE.**

tra Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile e Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Competenze: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Milano
Parco Adda Sud
Comune di Cavenago d'Adda

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.09

OPERE PROVVISORIALI
Fasi costruttive e viabilità provvisoria

scala: 1:1.000

Edizione
Settembre 2017

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Marco Chiesa

I Progettisti
dott. ing. Ettore Fanfani - dott. ing. Marco Chiesa